

**HERINRICHTING
KASTEELSTRAAT-PAS-MARKT**

stuurgroep 18 december 2017

rol van de stuurgroep

waar staan we

waar gaan we naar toe


van ontwerp naar uitvoering

fasering

globale timing

rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie

kerngroep

taak

stuurgroep

- managen van project en procesbegeleiding
- coördinatie overlegniveau's - bestuur
- afstemmen projectsporen, projecten en acties
- beslissen over statuut documenten
- voorbereiding stuurgroep
- advies stuurgroep ventileren naar bestuur
- voorbereiden + uitvoeren communicatieplanning

- sturen en leiden strategisch project
- overleggroep afstemmen projecten en acties
- documenten voorbereiden en adviseren i.f.v. voorlegging aan bestuur
- voorbereiden communicatieplanning

kerngroep

stuurgroep

samenstelling

- deskundigen gemeentelijk diensten
- communicatiedienst
- gemandateerde college
- ontwerper
- project- en procesmanager

- externen
- selecte bewonersgroep
- + kerngroep

kerngroep

stuurgroep

statuut

- (beleids)voorbereidend werk uitwerken
- adviezen voorbereiden
- uitvoerende taken

- (beleids)voorbereidend werk...
- uitvoerende taken...
... ter individuele titel!

kerngroep

stuurgroep

besluitvorming

- streven naar consensus
- minderheidsstandpunten notuleren

traject mei 2016–eind 2017 - **vervolgtraject**

masterplan Re10

herinrichting as

Kasteelstraat

Pas-Markt

R18




spoor 1: ontwerp publieke ruimte
(globaal ruimtelijk ontwerp, detailontwerp per segment)

spoor 2: mobiliteit
(verkeersafwikkeling, parkeren, bereikbaarheid)

spoor 3: technisch ontwerp infrastructuur
(technische vertaling ruimtelijk ontwerp, per segment)

spoor 4: overleg en communicatie
(procesopvolging, betrekken inwoners)


uitvoering



wat is er al?



concretiseren parkeren



(observatie) gebruik markt

doelgroep-overleg

bereikbaarheid parkings

fietsparkings

impact erfgoed



beschermd monument
'Pastorie Sint-Martinusparochie
met omgeving'



beschermd monument
'Etagelinde op dorpsplein Retie'



opmaak beheersplannen
overleg Erfgoed, boomchirurg
(lozing hemelwater in vest)

Pas-Markt

kruispunt markt



verkeerstelling
overleg De Lijn

ontwerpfase

concretiseren fiets- en autoparkeren
impact erfgoed
kruispunt markt

halte-accommodatie
toegankelijkheid


overgang naar gemengd verkeer Kasteelstraat-Passtraat
verlichting

afstemmen materialen, kleuren met Kasteelstraat
riolering/afwatering hemelwater

technisch plan/bouwaanvraag



uitvoeringsfase

wat is er al?




afstemmen met AWW

- fasering (omleidingen)
- aansluiting Kasteelstraat (fietspaden, riolering)
- monitoring (tellingen)





Voorbeeld Kasteelstraat: van ontwerp naar uitvoering




1. Aanvang algemene opdracht: 03/2016
2. Ontwerpend onderzoek:
 - . eerste Kerngroep 04/2016
 - . infoavond Markt 04/2017
3. Ontwerp riolering:
 - Aanstellen extern bureau 05/2016
 - Goedkeuring Aquafin 06/2017
4. Opmeting bestaande toestand: 04/2016
5. Terreinonderzoek:
 - . Grondonderzoek 02/2017
 - . Peilbuis 02/2017
 - . Cameraonderzoek 03/2017
 - . Sonderingen nuts 04/2017


6. Aanstellen aannemer:
 - . Publicatie 06/2017
 - . Biedingen 08/2017
 - . Gunning 11/2017
 - . Sluiting 11/2017
 - . Infoavond 11/2017
7. Aanpassingswerken nuts:
 - . Aanvang 09/2017
 - . Einde 11/2017







Heraanleg Markt: Faseringschema









timing

